

VERBALE LAVORI DI SOMMA URGENZA N°3

(ai sensi dell'art. 175 del D.P.R. 207/2010)

Lavori di messa in sicurezza sul territorio comunale
OPERE A VERDE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE

Il giorno **5 Marzo 2015**, **posto che** nei giorni 4 e 5 marzo 2015 il territorio comunale è stato interessato da particolari ed avverse condizioni meteorologiche per intense raffiche di vento, la sottoscritta Ing. Claudia Marchetti, previo assenso del Sindaco e di concerto con il Referente della Protezione Civile Egiziano Becuzzi, ha constatato la necessità urgente ed indifferibile di procedere nel minor tempo possibile al ripristino delle **opere a verde a margine delle sedi stradali danneggiate**, al fine di consentire e garantire il regolare svolgimento della circolazione stradale nonché rimuovere le situazioni di pericolo immediate e future.

Ritenuto necessario per quanto sopra intervenire con somma urgenza, ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/10 e per gli effetti dell'art.125 del D.Lgs. 163/2006, per l'affidamento di lavori per l'esecuzione di quanto di seguito specificato:

VERBALE LAVORI DI SOMMA URGENZA N°3

Lavori di messa in sicurezza sul territorio comunale - OPERE A VERDE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - Serena Scavi srl

<i>Evento</i>	<i>Intervento</i>
INTERVENTI IMMEDIATI CAUSA MALTEMPO	Lavori necessari alla rimozione dei pini caduti mediante l'utilizzo di: escavatore, motosega, autocarro con "polpo", autogru semovente
INTERVENTI COMPLEMENTARI DANNI CADUTA PINI MALTEMPO	Rimozione di ciocca di pino con mezzi meccanici, successivo ripristino con stabilizzato per formazione di banchina e sottofondo stradale opportunamente costipato, successiva fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo per la ripresa della pavimentazione stradale previo taglio per riquadratura della buca.
	Rimozione di pavimentazione stradale zona fronte "Cigat" sollevata dal piano viabile per una lunghezza di circa ml. 20 larghi ml. 3 compreso carico trasporto e smaltimento del materiale di risulta e successiva ripresa con conglomerato bituminoso a caldo steso e rullato
	Ripristino marciapiede fronte circolo Arci mediante asportazione di ciocca comprensiva di smontaggio di una porzione di pavimentazione autobloccante e accantonamento per il successivo reimpiego, demolizione di cordonato e zanella per circa ml. 9, f.p.o. di nuovo cordonato e zanella in cls, rimontaggio di pavimentazione autobloccante con eventuale reintegro di nuovi mattoni, ripresa finale della pavimentazione mediante f.p.o. di conglomerato bituminoso a caldo steso e rullato.
	Carico e trasporto al ns. magazzino di ciocche precedentemente stoccate presso vs. magazzino, compreso di tutte le lavorazioni necessarie per la riduzione della ciocca al fine di renderla ritirabile dalla Geofor.
SUCCESSIVI INTERVENTI DI ABBATTIMENTO	Abbattimento di pini ad alto fusto mediante uso di piattaforma aerea, carico trasporto e smaltimento di tutto il materiale di risulta.
	Fresatura a raso terra di ciocca di pino con mezzi meccanici.

Dato che per quanto riguarda l'esecuzione degli interventi sopra descritti, questi non possono essere eseguiti dal personale comunale, in quanto attualmente risulta impiegato in vari interventi connessi alla medesima calamità, e che anche dette attività non possono essere differite;

Considerato inoltre **che** la mancata attivazione degli interventi crea immediato pericolo per la pubblica incolumità;

Visti gli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010 per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza;

Ritenuto pertanto di affidare detti lavori a ditta esterna dotata di idonei macchinari ed attrezzature, nonché specializzata in interventi di manutenzione straordinaria in opere a verde;

VERBALE LAVORI DI SOMMA URGENZA N°3

Lavori di messa in sicurezza sul territorio comunale - OPERE A VERDE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - Serena Scavi srl

Atteso che da una stima sommaria l'importo complessivo dei lavori per il ripristino dei danneggiamenti sopra descritti, necessari al fine di mettere in sicurezza gli edifici scolastici comunali sopra indicati, secondo il seguente quadro economico, risulta essere pari a:

QUADRO ECONOMICO		
A)	Importo dei lavori	
	Impresa Serena Scavi srl	
A.1)	Lavori rimozione pini caduti	€ 13 405,00
A.2)	Lavori sistemazione stradale	€ 12 520,00
A.3)	Lavori abbattimento pini pericolosi	€ 33 300,00
	Totale dei lavori	€ 59 225,00
B)	Somme a disposizione	
B.1)	IVA 22%	€ 13 029,50
B.2)	Imprevisti	€ 2 745,50
	Totale somme a disposizione	€ 15 775,00
	TOTALE	€ 75 000,00

Visto che a tal fine si è provveduto ad interpellare la **Ponteverde Coop. Soc.**, con sede in Piazza Vittime Dei Lager Nazisti 3 - 56025 Pontedera (PI), la quale si è detta disponibile ad eseguire quanto richiesto e secondo il presente verbale di somma urgenza

pertanto

ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010, per la salvaguardia e la tutela della pubblica incolumità

si dispone in data odierna

l'attivazione della Ponteverde Coop. Soc., con sede in Piazza Vittime Dei Lager Nazisti 3 - 56025 Pontedera (PI), per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente Verbale di Somma Urgenza, la quale, sottoscrivendo il presente verbale accetta i prezzi per l'esecuzione dei lavori e dichiara di aver preso visione dei luoghi e delle lavorazioni in argomento e che nulla ha da obiettare sulle modalità di ripristino sopra individuate, salvo imprevisti che si dovessero verificare nel corso delle lavorazioni stesse.


Il Tecnico

Ing. Claudia Marchetti




Il Ref. Protezione Civile

Egiziano Becuzzi



L'Impresa

Serena Scavi srl

IL PRESIDENTE

CASTORANI Carlo

VERBALE LAVORI DI SOMMA URGENZA N°3

Lavori di messa in sicurezza sul territorio comunale - OPERE A VERDE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
STRADE - Serena Scavi srl

Calcinaia, 5 Marzo 2015